



Compte-rendu de la mission du 9 au 17 octobre 2023

## Fiche 5 : Association des Ouvriers du Bâtiment et des travaux publics (AO-BTP)

Centre d'accueil CAMI (12 octobre) + Site CFA de Kamboinsin, 16 octobre

La visite a permis de faire un état des lieux des travaux en cours sur le site du CFA (Centre de Formation des Apprentis) de Kamboinsin et de caler les protocoles relatifs à la finalisation du dossier Global Grant avec nos partenaires rotariens.

### 1°) la troisième tranche des travaux sur le site du CFA de Kamboinsin

- **Le début des travaux a été suspendu à la réponse de nos bailleurs** : le dossier déposé en coordination avec nos amis de Kel toulois auprès de différents bailleurs et les validations se sont enchaînés à des rythmes différents : en mars avril avec l'**UEM** (Usine d'électricité de Metz), en mai juin par le **CD 54** (Conseil Départemental de Meurthe et Moselle) à la suite du dossier déposé par nos partenaires **Kel Toulois** de Dommartin-les Toul, le 7 juillet par la **Région Grand Est**.  
En revanche, **le dossier proposé à l'attention de l'Agence de l'eau** n'avait pas encore été signé début août quand l'Etat a décidé de suspendre toute aide publique aux projets situés au Burkina, ce qui a entraîné **sa suspension**.
- Il nous a fallu trouver une solution via un don fléché pour maintenir l'intégralité du projet de cette tranche 3 des travaux sur le site du CFA de Kamboinsin qui comprend :
  - o **Un bloc cuisine** pour assurer la restauration des stagiaires (avec un équipement solaire)
  - o **Un second bloc latrines** 4 portes
  - o **Un dispositif d'adduction d'eau** qui va relier les différents bâtiments du CFA au forage installé en 2021 et finalisé en 2022
- Les travaux ont donc commencé un peu tardivement quand un répit de la saison des pluies (en septembre) a permis l'implantation des entreprises recrutées pour les travaux :
  - o **Les structures du bloc cuisine sont en place** et l'étape prochaine sera celle de la couverture et des fermetures, ensuite viendra le crépissage et l'implantation du dispositif solaire
  - o **La fosse de bloc latrine est creusée**, mais il a fallu pomper de l'eau en raison des fortes pluies entre juillet et août dernier



- o Les travaux de **l'adduction d'eau** devraient commencer sous peu
- o **L'objectif est d'être prêts pour la rentrée académique** du centre qui va avoir lieu courant novembre



- Le lundi 16 octobre, sur le site de Kamboinsin, nous étions accompagnés de notre ami **Hyppolite YAMEOGO**, professeur au lycée technique de Koudougou : il a pu dialoguer avec l'équipe d'AO-BTP **pour jeter les bases d'une possible coopération avec son établissement**. A l'issue des travaux, une rencontre conviviale a eu lieu sous les manguiers.

- A noter que dans le respect du projet déposé en Région Grand Est, ce chantier a été l'occasion **d'employer des stagiaires en formation** : et comme le centre Ao-BTP n'a pas encore commencé ses formations annuelles, les entreprises ont eu recours à **des stagiaires actuellement en formation au CFA public de Ziniaré**, en lien de partenariat avec AO-BTP. <https://cfprz.net/>

## 2°) Organisation du protocole de mise en route du projet Global Grant

Rappel :

Ce projet dit Global Grant a été monté en collaboration avec le **Rotary Club de Strasbourg Nord** auquel se sont associés **divers club régionaux** (Alsace et Moselle) **et européens** (Anvers et Düsseldorf), ainsi que leurs districts de référence. Conformément aux règles rotariennes, attache a été prise avec **un club local** (RC Ouaga Doyen) dont la participation était nécessaire au dépôt d'un dossier auprès de la **Fondation rotarienne mondiale**. Il s'agit de favoriser l'équipement du CFA de Kamboinsin avec trois volets retenus (**clôture du site, matériel pédagogique et matériel technique**).

Un travail qui aura demandé trois années d'efforts et de négociations, mais vient de déboucher sur une validation auprès de la Fondation rotarienne mondiale qui a accordé au projet une enveloppe de 74 667,96 € (magie du taux de change USD en euros).

Le bilan des discussions et visites de terrain dans le cadre de la mise en route du projet :

- Nous avons pu constituer un dossier confirmant que **les bâtiments** où seront entreposés les matériels techniques et pédagogiques sont **aux normes anti-intrusion** et qu'**un gardien** est logé en permanence sur le site. **La sécurisation du site** sera encore renforcée par **la clôture du site** qui va constituer la première étape du projet ;



- **A la demande du RC Strasbourg**, il a été vérifié que le CFA de Kamboinsin est bien assuré pour les stagiaires qui vont fréquenter le site dans le cadre d'un programme de formation duale (20% sur le site et 80% en entreprises) : **la transmission du contrat d'assurance** est en cours.

## La planification du financement du projet va obéir à des règles

visant à la clarté et à la transparence :

- Le projet sera segmenté en **trois étapes successives** : la clôture, le matériel pédagogique et le matériel technique ;
- **Chaque étape** doit faire l'objet d'un **bon de commande co-signé** par AO-BTP, ses **fournisseurs** et les responsables du suivi du dossier au **RC Ouagadougou Doyen** ;
- Ce bon de commande est **réceptionné par Mil'Ecole** qui le **transmet au RC Strasbourg Nord** ;
- Ensuite **les fonds sont virés vers Mil'Ecole par le RC Strasbourg Nord** et c'est Mil'Ecole qui assure **les virements internationaux vers AO-BTP** qui a créé un compte dédié au projet ; **Mil'Ecole prend en charge les frais de ces transferts de fonds** et informe ses partenaires rotariens de l'exécution des virements et de la bonne réception des fonds par AO-BTP ;
- **A réception des commandes**, AO-BTP, réalise un reportage photographique sur la réception des produits commandés et tient **un cahier de stock**, ce document est visé par le RC Ouagadougou Doyen, puis transmis à Mil'Ecole qui en informe le RC Strasbourg ;
- La première étape va supposer des travaux qui devraient se dérouler, selon les informations données par AO-BTP, sur 45 jours. **Un bilan final sera réalisé par AO-BTP avec photos à l'appui**, bilan cosigné le RC Ouagadougou Doyen et transmis à Mil'Ecole et au RC Strasbourg Nord ;
- C'est seulement alors, **une fois le rapport fait et transmis** que l'on déclenche le **second bon de commande** en respectant le même protocole : bon de commande cosigné par le RC Ouagadougou Doyen, puis transmis, rapport de réception des matériels commandés (photos et cahier de stock) signé par le RC Doyen et transmis ;
- Enfin, même circuit pour le troisième bon de commande ;
- **Au final, il sera établi un rapport détaillé sur l'ensemble du projet** cosigné par le **RC Ouagadougou Doyen** et transmis en France vers le **RC Strasbourg Nord** et la **fondation rotarienne mondiale** via Mil'Ecole ;
- Il est important de rester scrupuleusement dans le cadre des montants alloués au projet par le Global Grant.

Au terme de notre séjour, nous avons pu rencontrer **la nouvelle présidente** du RC Ouagadougou Doyen, **Mme Minata OUEDRAOGO/SANOU** lors de la réunion statutaire du club qui se déroulait au Palm Beach Hôtel le lundi 16 octobre. Réunion très constructive.

- Le premier bon de commande y a été présenté et lu par l'ensemble des membres du club, et à l'issue de la réunion, **Mme Olivia Solange ZAGARE/CONGO, référente du projet** pour le club ouagalais **a pu signer ce bon de commande** transmis à notre retour vers le RC Strasbourg Nord, accompagné du rapport sur la sécurisation du site ;
- En date du 23 octobre, **un courriel du Trésorier du RC Strasbourg Nord** nous a informé que le virement correspondant au **premier bon de commande a été validé** auprès de leur banque et est donc **en route vers les comptes de Mil'Ecole** qui sans tarder va organiser un virement international vers AO-BTP, le projet est donc effectivement sur les rails !

**Pour voir l'ensemble des activités de Mil'Ecole avec AO BTP depuis 2019**

<https://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/>