

A.T.K

Association Talitha Koumi

Jeune fille, lève-toi !

Rapport de suivi technique des travaux de construction 2023 internat de Bokin.



Dossier réalisé par :
ZANGO Lazare

décembre 2023

Dans le cadre du projet de réalisations d'internat de Bokin, des chantiers de construction ont été lancés à partir du mois de juillet 2023. Au lendemain des examens scolaires les activités ont commencé par le local gardien et le hangar d'étude. D'autres travaux comme la confection des mobiliers ont été effectués en parallèle. Pour ce rapport, nous ferons dans un premier lieu des points techniques de l'état d'avancement des travaux des chantiers.

I. Chronologie des travaux

1. Local gardien

La réalisation du local gardien a été confiée à l'entreprise E.T.I.G. L'implantation a eu lieu le 1er juillet 2023 et l'entreprise a procédé à la mise en route des travaux de construction juste après l'implantation. À cet effet, un technicien de TERRE VERE était présent pour assister aux travaux



Après la mise en route des travaux, les activités ont commencé selon les étapes ci-après :

Creusage des fouilles

Le mois de juillet a connu les creusages des fouilles et les semelles recevant les poteaux en fer. La réception des fouilles a eu lieu en fin de ce mois. Les travaux du coulage des bétons de fondation ont été suivis juste après la fin des fouilles.



Après les vérifications du ferrailage des semelles et des poteaux, nous assistons la pose des briques pleines et du ferrailage de la longrine. Les constructions proprement dit des murs peuvent commencer. Le niveau chaînage atteint, sous assistons aux coffrages avant le coulage du béton et la vérification du ferrailage du chaînage.



Il faut noter que la dalle a attendu plus d'un mois avant d'être décoffré. Les travaux se sont poursuivis par les crépissages et le remblayage en terre latérite, les dallages de la terrasse. La fixation des ouvertures et les travaux de peinture ont commencé au début d'octobre. Nous apprécions la fin des travaux. Cependant la réception provisoire a été réalisée et la réception



finale aura lieu dans un an plus tard.

Cet ouvrage est un complément très attendu pour l'internat et sa sécurisation car il va permettre le logement d'un gardien qui sera en permanence sur le site qui auparavant logeait en ville.

2. Hangar d'étude

La réalisation du hangar d'études a été confiée à l'entreprise BETHSA-CONSULT BTP.

L'implantation a eu lieu le 1er juillet 2023 et l'entreprise a procédé à la mise en route des travaux de construction



juste après l'implantation. À cet effet, un technicien de TERRE VERE était présent pour assister aux travaux

Après la mise en route des travaux, les activités ont commencé selon les étapes ci-après :

Creusage des fouilles

Le mois de juillet a connu les creusages des fouilles, les semelles recevant les poteaux en fer et la confection des briques. La réception des fouilles a eu lieu deux semaines plus tard. Les travaux du coulage des bétons de fondation ont été suivis juste après la fin des fouilles et l'entreprise a enchaîné par la construction des ailes.



À ce niveau une vérification des différentes dimensions a été effectuée. Après la réception de béton du chaînage, les travaux vont se poursuivre par la construction des murs après le chaînage (hauteurs des murs intérieurs et extérieurs et le pourcentage des pentes).



Alors que nous acheminons vers la pose de la charpente pour toiture ainsi que le remblayage en terre latérite, l'idée est venue de modifier le plan initial. Cette modification consiste à construire des murs aux côtés longueur du hangar. Les travaux supplémentaires ont été demandés à l'entreprise. Des briques seront confectionnées à cet effet pour relier les côtés.

Complément équipement de l'internat de Bokin



Après des contrôles de niveau, les travaux se sont poursuivis par des crépissages et la pose de toiture suivis par les travaux d'électricité.



En fin d'août, nous assistons aux travaux de finitions notamment les travaux de peinture. La réception provisoire de ce joyau a été effectuée le 2 septembre 2023.



Conformément aux engagements pris, le chantier a été conduit par les entreprises en accueillant des jeunes stagiaires en formation duale au CFA des métiers du bâtiment de Kamboinsin (4 stagiaires : un garçon sur deux semaines et trois filles sur la durée des chantiers, on peut les identifier sur certaines photos avec les chasubles jaune ou orange portées)

3. Confection des mobiliers

Les travaux ont été confiés à l'établissement SORE & FRERE pour la confection de cent chaises métallique et des 30 tables aussi métalliques dont les dimensions sont 150 sur 80 cm avec tube de 30 lourds. Les travaux ont débuté le 25 août par la confection des tables. Le 7 octobre, les mobiliers sont livrés au site mais des corrections doivent se faire sur certaines chaises. Après cela on pourra procéder la réception provisoire.



Complément équipement de l'internat de Bokin

Juste avant la réception des mobiliers une rencontre s'est tenue dans la nouvelle d'étude. Cette rencontre est la première prise de contact entre responsables et pensionnaires pour la rentrée scolaire 2023-2024. Une lecture du règlement intérieur de l'internat a été suivie. On a enregistré des absentes car les cours n'ont pas encore débuté.



Très vite ces nouveaux équipements ont trouvé leur utilité, en particulier le hangar d'études, utilisé très récemment pour une séance de projection (ce que la bâtiment permet) sur la prévention des mariages forcés...



B. Bilan financier

Le projet a supposé un montage financier complexe qui correspond à l'engagement de partenaires variés : l'association Mil'Ecole, l'association lycéenne de solidarité l'ESCALE active sur le site du lycée polyvalent Félix Mayer de Creutzwald, la Fondation Talents et Partage des salariés et retraités de la Société Générale et la Région Grand Est

Les factures acquittées de ce projet s'élèvent aux sommes suivantes

- 1 600 000 FCFA pour la confection du mobilier (2 440 €)
- 4 277 120 FCFA pour le local du gardien (6 520 €)
- 7 913 643 FCFA pour le hangar d'études (12 065 €)

Soit un total pour l'ensemble du projet de 21 025 €, répartis comme suit :

- Apport Talents et Partage : 5 000 €
- Apport L'Escale : 6 000 €
- Apport Région Grand est : 1 500 €
- Apport Mil'Ecole : 8 525 €

Figurent en PJ de ce CR les CR dde réception provisoire des travaux

Nous apprécions les différentes entreprises qui ont respecté leurs engagements vis-à-vis des délais et les normes. Nous ne cessons d'adresser également nos sincères gratitude et remerciements à tous ceux ou celles qui, de près et de loin qui ont apporté leur soutien multiforme pour la réalisation de ce projet :

- L'association Mil'Ecole
- La Région Grand Est
- L'association l'ESCALE
- La Fondation Talents et Partage

Puisse Dieu bénir tous nos partenaires !

