



Comptes rendus des visites faites lors de la mission Mil'Ecole de janvier février 2024

Avec **Edith Pichard**, présidente, **Serge Ramon**, vice-président, **Eric Roger**, trésorier, **Yves Gilardi**, membre, **Marie Thérèse Gazur**, membre.

Site du CFA (centre de formation des apprentis) d'AO-BTP (Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Kamboinsin (7 février)

Résumé

- **Réception des travaux** réalisés en 2023 avec le soutien de Mil'Ecole et ses partenaires : un **bloc cuisine avec salle de restauration**, un dispositif **d'électrification solaire** de ce bloc cuisine, un second **bloc latrines 4 portes**, un **dispositif d'adduction d'eau** reliant le forage aux différents éléments du site
 - Des informations sur **le déroulement des formations**
 - Le **financement équipement de Global Grant de la Fondation rotarienne internationale** voit sa 1^{ère} tranche réalisée : **la clôture du site**. La seconde tranche est pour le mois de mars.
-

Réception des travaux de la troisième tranche

Cette **troisième tranche des travaux** sur le site du centre de formation fait suite à l'implantation du **forage** (2021) et à **une seconde tranche** composée d'un **bloc de trois salles de classes**, d'un bloc **latrines 4 portes** et d'un **magasin** (2022) qui avait été complétée par les soins de nos partenaires locaux par la construction d'une **salle de réunion**.

En 2023, nous avons poursuivi nos efforts en collaboration avec **nos partenaires de Kel toulois** et l'appui de nos **bailleurs traditionnels (Région Grand Est, Conseil départemental 54, UEM-Usine d'électricité de Metz et SIEGVO-Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et du Val d'Orne)**.

La troisième tranche comprenait :



- Un **bloc cuisine avec salle de restauration**
- Un dispositif **d'électrification solaire** de ce bloc cuisine
- Un second **bloc latrines 4 portes**
- Un **dispositif d'adduction d'eau** reliant le forage aux différents éléments du site



La réception des travaux nous a permis de constater **la qualité du travail accompli** entre septembre 2023 et février 2024, puis de nous féliciter du respect de l'engagement pris par nos partenaires à co-financer ces travaux et surtout à **intégrer dans leur réalisation leurs stagiaires en formation** (pour une **cinquantaine de jeunes apprentis**, ce chantier aura été une expérience des plus intéressante).

Nous nous sommes engagés à **financer l'équipement de cette cuisine** le plus rapidement possible (validation de cette option au cours de notre AG du 18 février 2024) et AO-BTP nous a informé du **recrutement d'une cuisinière** qui avait officié en son temps aux cuisines de la ferme pilote de Guïè.

Etat des lieux du [CFA/AO-BTP](#)

Désormais totalement fonctionnel, le **CFA y déploie ses formations** :

- Cette année le centre accueille **une vingtaine d'élèves du lycée technique de Ouaga** en séances de perfectionnement ;
- Il compte aussi **53 inscrits en centre de formation des apprentis** (dont 15 sont placés en résidence locale dans des maisonnettes du quartier) ;
- Les effectifs devraient encore progresser avec l'apport **de stagiaires en formation continue** courant 2024

Les **discussions avec un gouvernement très ouvert sur les questions du développement et de la formation professionnelle** se poursuivent bien, et la veille de notre passage, le site a abrité une rencontre avec des délégués du Ministère de la jeunesse pour **valider définitivement les procédures de la formation duale et de la validation des acquis de l'expérience** (ce qui concerne les stagiaires analphabètes qui ne sont pas en mesure de se présenter à un examen écrit de type CQP ou BQP, certificat ou brevet de qualification professionnelle)

Faire le point sur le projet Global Grant de la Fondation rotarienne internationale :

Parallèlement aux efforts déployés sur le site par Mil'Ecole et Kel toulousain en termes de construction, nous pilotons en tant que parrain un **projet d'équipement du site avec nos partenaires du Rotary Club de Strasbourg Nord** (et de certains clubs et districts associés en Alsace, Lorraine, Belgique et Allemagne) qui a validé un dossier auprès de la **Fondation rotarienne internationale**, dossier suivi sur place par le **RC Ouaga Doyen** et dont l'exécution est prévue en 3 tranches.

La première tranche des travaux portait sur la **clôture du site** et elle est en **phase d'achèvement** : les travaux ont pris un peu de retard en raison de facteurs extérieurs. En effet, ce quartier de Kamboinsin est en pleine explosion démographique et s'auto construit à grande vitesse : de ce fait, des parcelles ont été délimitées et vendues aux alentours du site, obligeant à revoir le tracé de la route et donc à décaler l'implantation de la porte d'accès au Centre de formation.



Cette situation a ralenti le chantier car elle a conduit à des **négociations avec les propriétaires fonciers** du quartier, mais une solution a été trouvée et le chantier devrait s'achever d'ici la fin du mois de février au plus tard, ce qui conduira à un CR d'exécution visé par le parrain local, puis au démarrage de la seconde tranche (commande de matériel) dans la foulée.

Voir aussi les comptes-rendus des visites sur les autres sites de Mil'Ecole

Noko2 : [Paas Yam](#), l'école solidaire et [Bangr Nooma](#), le jardin des femmes ; [Ouoro](#), village, et alentours ; [Goéma et TERRE VERTE](#), la ferme pilote et l'internat ; [Beo Neere](#), le centre agroécologique ; et [un village du Mali](#) avec Olivier Dembele

et

Pour voir l'ensemble de nos activités sur le site d'AO-BTP depuis 2020

<https://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ao-btp/>